

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Большежорское городское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей) *		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств в внебюджетных источниках (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ремонт уличного освещения по ул. Петросьяна, Приморское шоссе у домов 72,74,76, Октябрьская от дома 3 до дома 26, Зеленая, Ломанная, Луговая, Межевая, Сургина от дома 17 до дома 28, Водопроводная	2650 м	2650 м	1 102 185,71	980 874,59	114 311,12	7 000,00	980 874,59	1 102 185,71	980 874,59	114 311,12	7000,00	243 789,71	214 677,77	29 111,94	0	0
Итого	x	x	1 102 185,71	980 874,59	114 311,12	7 000,00	980 874,59	1 102 185,71	980 874,59	114 311,12	7000,00	243 789,71	214 677,77	29 111,94	0	0

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования _____ Воронов Г.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования _____ Полозова Я.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Полозова Я.В. 8-(813-76)-56-245
(фамилия, инициалы, номер телефона)

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации
Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления
субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2019 года»					
1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района	Заключение муниципального контракта	2 квартал 2019 года
2	Проведение ремонтных работ по установке и ремонту уличного освещения по ул.Петросьяна, Приморское шоссе у домов 72,74,76, Октябрьская от дома 3 до дома 26, Зеленая, Ломанная, Луговая, Межевая, Сургина от дома 17 до дома 28, Водопроводная.	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Благоустройство территории поселения	2-3 квартал 2019 года
3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	не позднее декабря 2019г.	Администрация Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	В сроки предусмотренные контрактом
II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2019 года»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района		

2.	Приемка и оплата выполненных работ	сентябрь 2019г.	Администрация Большеижорское городское поселение муниципального района	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	В сроки предусмотренные контрактом
3.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация Большеижорского городского поселения Ломоносовского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным 01.04.2019
4.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	

Глава администрации МО
Большеижорское
Городское поселение

МП _____/Г.А.Воронов/